


# REPUBLIQUE DU TCHAD

*Unité-Travail-Progrès*

COMITE TECHNIQUE NATIONAL DE SUIVI ET DE CONTROLE



Projet de Développement Pétrolier



RAPPORT TRIMESTRIEL No 3

Troisième trimestre 2001

## **RAPPORT TRIMESTRIEL N°3**

Ce rapport, qui couvre la période de Juillet à Septembre 2001, est établi par le Secrétariat Exécutif du Comité Technique National de Suivi et de Contrôle (CTNSC). Il présente l'état actuel du projet ainsi que les informations sur les activités en cours. Il s'inscrit dans le cadre de nos accords avec nos partenaires, le Consortium représenté par Esso Tchad et le Groupe de la Banque Mondiale.

Ce rapport décrit:

- Les activités de terrain opérés par ESSO et ses contracteurs;
- Les réunions de travail et de concertations tenues entre les différents partenaires du projet ;
- Le suivi et le contrôle du projet pétrolier de Doba, le suivi des impacts environnementaux, le suivi des impacts sociaux, l'intervention rapide des améliorations des infrastructures et autres mesures, le renforcement des capacités institutionnelles du CTNSC, le renforcement des capacités institutionnelles de la Direction du Pétrole, l'appui à la coordination Nationale, la communication, la gestion du secteur pétrolier, la réglementation environnementale et sociale du secteur, le système de gestion des informations du secteur pétrolier.

Le CTNSC est responsable du suivi et du contrôle des impacts environnementaux et sociaux du Projet Pétrolier de Doba. Il est responsable aussi de suivre, et contrôler la mise en œuvre du Projet de Renforcement des Capacités de Gestion du Secteur Pétrolier - Crédit IDA N° 3373 –CD.

# TABLE DE MATIERES

<b>RAPPORT TRIMESTRIEL N°3</b> .....	2
<b>TABLE DE MATIERES</b> .....	3
<b>RESUME DE L'ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE 2001</b> .....	6
Tableau récapitulatif des consultations effectuées durant le troisième trimestre 2001 .....	10
<b>SUIVI ET CONTROLE DU PROJET PETROLIER DE DOBA</b> .....	12
<b>SUIVI DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET PETROLIER</b> .....	13
Mise en conformité et situations de non conformité de l'environnement relevées durant le trimestre .....	13
<i>Situation de non conformité de niveau I : 36</i> .....	13
<i>Situation de non conformité de niveau II : 03</i> .....	14
<i>Situation de non conformité de niveau III : 0</i> .....	14
<b>SUIVI DES IMPACTS SOCIAUX DU PROJET PETROLIER</b> .....	15
Sécurité des populations .....	15
Compensation des riverains (champs pétroliers et oléoduc) .....	15
Sécurité des travailleurs nationaux travaillant pour le Consortium .....	15
Consultations avec les villageois, la société civile et les autorités locales.....	16
<b>INTERVENTION RAPIDE D'AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES ET AUTRES MESURES</b> .....	17

Etude de planification urbaine de Doba, Bébédjia et Moundou.....	17
Construction de marchés publics, d'abattoirs et d'un marché aux bestiaux (à Doba et Bébédjia) .....	17
Assainissement eaux pluviales et collecte d'ordures (Doba et Bébédjia).....	17
Renforcement de la production d'eau potable (Doba) .....	17
Campagne de forages ruraux .....	17
Campagne de prévention MST/SIDA .....	17
Promotion de la gestion durable des forêts .....	18
Fonds d'Actions Concertées et d'Initiatives Locales (FACIL) .....	18
Plan de Développement Régional (PDR).....	18

## **RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DU CTNSC.....**

Recrutement des agents du CTNSC.....	19
Formation des agents du CTNSC.....	19
Réhabilitation et extension des bureaux .....	19
Equipement des bureaux, matériels informatiques et véhicules .....	19
Assistance technique au CTNSC .....	19
Panel Consultatif International .....	20
Système d'information de gestion de l'environnement (EMIS) .....	20
Réponse en cas de déversement d'hydrocarbures.....	20
Suivi socio - démographique des populations .....	20

## **RENFORCEMENT DE LA CAPACITE INSTITUTIONNELLE DE LA DIRECTION DU PETROLE.....**

Experts en Ingénierie et Pétrole .....	21
Conseillers Juridiques et Financiers .....	21

Auditeurs des partenaires privés et étude sur le prix du brut .....	21
<b>APPUI OPERATIONNEL A LA COORDINATION NATIONALE .....</b>	<b>22</b>
<b>COMMUNICATION.....</b>	<b>23</b>
Information et Sensibilisation des Populations sur la Migration.....	23
Autres Actions de Consultation et de Communication.....	23
<b>GESTION DU SECTEUR PETROLIER .....</b>	<b>24</b>
<b>REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU SECTEUR PETROLIER .....</b>	<b>25</b>
<b>SYSTEME DE GESTION DES INFORMATIONS DU SECTEUR PETROLIER.....</b>	<b>26</b>

# RESUME DE L'ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE 2001

## Contexte et problématique des activités de suivi et de contrôle

Comme il a été indiqué dans les précédents rapports trimestriels du CTNSC, la composante gestion du secteur pétrolier éprouve toujours des difficultés de démarrage car d'une part, les équipes en charge de son exécution ne sont toujours pas mises en place et d'autre part le lancement des activités prioritaires accuse un retard important malgré les non objection obtenues de la part de la Banque Mondiale en ce qui concerne spécifiquement : l'extension des bureaux de la Coordination Nationale et du CTNSC, l'acquisition des équipements (véhicules, ordinateurs, matériel de bureaux), les études nécessaires à mener dans le cadre de l'amélioration des infrastructures et des autres mesures d'urgence, l'assistance technique par un panel d'experts reconnus dans les domaines environnementaux et sociaux, dans le domaine pétrolier, dans le domaine des audits des comptes des partenaires privés, dans le domaine des études du prix du brut, dans le domaine du système de gestion de l'information environnementale, etc.

Le tableau des indicateurs ci-après montre bien le retard accusé dans l'exécution de la composante Gestion du Projet Doba, du Projet de Renforcement des Capacités de Gestion du Secteur Pétrolier.

Composantes	Indicateurs	Jusqu'au Troisième trimestre 2001
Gestion du Projet Doba	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombre de bénéficiaires</li> </ul>	Population zone pétrolière, cadres ministères impliqués, opérateurs économiques, ONG.
Gestion Environnementale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombre d'Experts formés</li> <li>▪ Nombre d'infractions au PGE</li> </ul>	0 170
Investissements Sociaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombre d'infrastructures construites</li> <li>▪ Nombre de jours de travail créés</li> <li>▪ Investissement d'autres bailleurs</li> </ul>	0 0 0
Aspects pétroliers	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombre d'experts formés</li> </ul>	0
Information communication, suivi de l'exécution	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombre de publications</li> <li>▪ Nombre d'attaques extérieures</li> </ul>	3 rapports trimestriels  Multiples de la part des ONG et Opposants tchadien

Sur le terrain, compte tenu des pluviométries importantes enregistrées durant ce trimestre, l'exécution physique du Projet d'Exportation Tchadien par ESSO se poursuit à un rythme lent.

Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu de l'état d'avancement des activités majeures menées par le consortium et ses sous traitants ainsi que celles menées par le CTNSC dans ses attributions de suivi et de contrôle.

### *Amélioration des routes et développement des puits de pétrole*

Durant ce trimestre, les améliorations des routes ont débuté mais ont été stoppées momentanément du fait des fortes pluies et aussi des problèmes liés aux déviations routières dans les villages pour lesquelles des options possibles sont en étude. Pour l'heure, les activités sont orientées vers les travaux de défrichage, de coupe d'arbres afin

## Activités de construction

de préparer la construction de la section de route Kagopal-Gadjibian. Pour des raisons techniques et environnementales, les travaux du pont sur la M'Béré ont été ralentis et limités à la construction des batardeaux nécessaires pour la construction des piles et culées du pont.

La priorité des travaux à entamer dès la fin de la saison des pluies pour ce qui concerne les emplacements de puits de pétrole a été définie durant ce trimestre comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

OPTIMIZED / REVISED WELL SEQUENCE - SUMMARY PHASE 1						
Well	Rig Access Date	Scratch priority	Miandoum	Kome	Bolobo	Exploration
Nya 1	11-nov-01	1				1
Kayra 1	25-nov-01	2				2
Moundouli	09-déc-01	3				3
M55	09-déc-01	4	1			
M501	23-déc-01	5	2			
Badila 1	06-janv-02	6				4
M68	06-janv-02	7	3			
K328	13-janv-02	8		1		
M43	20-janv-02	9	4			
K98	27-janv-02	10		2		
M21	03-févr-02	11	5			
K111	10-févr-02	12		3		
M12	17-févr-02	13	6			
M3	24-févr-02	14	7			
K505	16-févr-02	15		4		
M11	03-mars-02	16	8			
M10	10-mars-02	17	9			
K406	10-mars-02	18		5		
Deseo 1	17-mars-02	19				5
M135H	24-mars-02	20	10			
M57	31-mars-02	21	11			
K319H	31-mars-02	22		6		
M49	07-avr-02	23	12			
K331H	07-avr-02	24		7		
Deseo 2	14-avr-02	25				6
B22	21-avr-02	26			1	
B205	28-avr-02	27			2	
K115	28-avr-02	28		8		
K102	05-mai-02	29		9		
K56	12-mai-02	30		10		
K129	12-mai-02	31		11		

### ***Approvisionnement des équipements et de matériels de construction destinés au Tchad***

Le transport vers la zone de développement des champs pétroliers a été sérieusement perturbé durant ce trimestre du fait des débordements du fleuve Nia et des ruptures instantanées de la route régionale entraînant ainsi un ralentissement des activités du projet. La circulation des nombreux convois de camions transportant les tubes et le matériel depuis le port de Douala a été par moment bloquée du fait de l'impraticabilité de la route, créant ainsi un gêne pour le reste des usagers de la route. Un dépannage ponctuel a été effectué au niveau des sections dégradées pour rendre la route praticable.

### ***Situation de la compensation au Tchad***

De nombreux paiements de compensation en espèces ont été faits au profit des personnes affectées par les besoins en terrains pour les emplacements de forage, pour les travaux d'amélioration de la route et aussi pour les nombreuses voies d'accès. Le total des montants payés en espèce s'élève pour ce trimestre à 233 Millions de F.CFA. Beaucoup de paysans affectés par les besoins en terrains ont exprimé leur vœux de recevoir des compensations en nature comprenant de charrues, charrettes, bicyclettes, etc. Ces équipements d'une valeur de 50 Millions de F.CFA ont été bien commandés et seront livrés aux bénéficiaires dès que les promoteurs du projet les auront reçus des fournisseurs.

### ***Programme de suivi et rapports de conformité au PGE***

Dans le cadre du PGE, aucune situation sérieuse de non conformité n'a été consignée ce trimestre.

### ***Programme d'assistance et d'amélioration de la santé de la communauté***

Une première évaluation de la santé de la communauté est en train d'être effectuée dans la zone pétrolière de Doba.

### ***Séminaire sur les ressources archéologiques***

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Gestion de l'Environnement, Esso a organisé, au début du présent trimestre, un séminaire/formation sur les ressources archéologiques. Ce séminaire est destiné à former les contrôleurs sur le terrain de Esso et de ses contracteurs à la reconnaissance des objets ou des sites potentiellement intéressants vis à vis du patrimoine tchadien. Bien que cette formation soit interne à Esso et ses contracteurs, elle a aussi intéressé le CTNSC qui a participé à la session de formation.

### **Activités de suivi et de contrôle**

Pour assurer la transparence de ses diverses activités, le CTNSC s'est engagé à soumettre des rapports trimestriels. Par un système de reportage et de suivi de terrain à travers sa supervision sur site, il consigne les résultats du projet et assure le suivi de la conformité du Plan de Gestion de l'Environnement (PGE). La préparation des rapports trimestriels sera considérablement améliorée quand l'équipe du CTNSC recevra les effectifs supplémentaires.

### ***Mise en œuvre des mesures d'urgence***

Plusieurs consultations ont eu lieu et concernent surtout l'assistance technique pour les études de faisabilité et supervision des travaux de construction d'infrastructures publiques (marchés, abattoirs, marché à bétail), l'étude de planification urbaine de Doba, Bébédjia et Moundou, l'étude et la supervision des travaux de construction d'infrastructures eau, assainissement et déchets urbains à Doba et Bébédjia. Le CTNSC est en train de négocier avec les Bureaux d'études qualifiés, les contrats relatifs à ces prestations. La mise en exécution de ces contrats sera entamée en Octobre 2001.

Afin que les campagnes de sensibilisation puissent commencer rapidement, la Cellule de Coordination du Projet Population et Lutte contre le SIDA (PPLS) a réalisé une évaluation de l'état sanitaire de la zone pétrolière. Les résultats de ses travaux seront soumis au CTNSC pour examen en début octobre 2001.

Par ailleurs, l'Agence pour l'Energie Domestique et l'Environnement (AEDE) a déposé un rapport d'analyse de la situation socio-économique et un rapport d'analyse de la situation forestière de la zone pétrolière dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d'étude d'un plan de gestion participative des ressources forestière de la dite zone. Un plan provisoire d'actions qui définit les objectifs, les résultats, les indicateurs et les activités d'un projet visant à gérer les ressources forestières de la zone pétrolière de façon durable a été aussi élaboré et sera discuté lors de l'atelier prévu en début Octobre 2001 à Bébédjia. Les recommandations résultant de ce plan seront prises en compte dans la version définitive de l'étude..

### ***Equipements et fournitures***

Le marché d'acquisition des véhicules a été signé et la livraison des véhicules devrait s'effectuer courant Décembre 2001.

Pour ce qui concerne le matériel informatique, la réception est prévue pour la fin du mois de septembre 2001.

Les responsables tchadiens du projet ont participé à plusieurs séances de travail durant le troisième trimestre 2001. Les dates des rencontres effectuées durant le troisième trimestre sont indiquées dans le tableau récapitulatif ci-dessous.

### **Réunions et communication**

***Tableau récapitulatif des consultations effectuées durant le troisième trimestre 2001***

<b>Date</b>	<b>Consultation</b>	<b>Nombre de participants</b>	<b>Lieu</b>
03 Juillet 2001	Réunion CNPP/CTNSC/EXXON/ESSO Tchad/Représentant Tchad auprès du Consortium – Information sur le Projet	12	N'Djaména
04 Juillet 2001	Réunion périodique CTNSC/Direction PGE ESSO Situation du projet	3	N'Djaména
04 et 05 Juillet 2001	Réunion du Groupe ad hoc chargé de la présélection du personnel CTNSC sur site	9	N'Djaména
Du 7 au 12 Juillet 2001	Superviseur CTNSC – réception des Installations provisoires et poursuite des contacts sur terrain	23	Zone Pétrolière
Le 10 Juillet 2001	Réunion CTNSC – Information sur l'évolution du Projet	10	N'Djaména
Le 10 Juillet 2001	Réunion CTNSC/PPLS – Examen des termes de référence de la Mission d'analyse de la situation sanitaire de la zone du Projet.	6	N'Djaména
Le 13 Juillet 2001	Réunion avec M.Morsli (BM) – Recrutement et Mobilisation matérielle niveau CTNSC	3	N'Djaména
Du 19 au 20 Juillet 2001	Séminaire sur les ressources archéologiques(Esso Tchad)	15	N'Djaména
19 Juillet 2001	Réunion CNPP, CTNSC, DP, BM – Activités projet, composantes et difficultés.	14	N'Djaména
21 Juillet 2001	Réunion Commission d'Evaluation des offres -	7	N'Djaména
30 Juillet 2001	Mission d'experts Banque Mondiale GIC – CNPP, CTNSC, DP, BM	15	N'Djaména
Du 18 Août au 1 <sup>er</sup> Septembre 2001	Mission de supervision BM – Michel Pommier CNPP, CTNSC, DP, DH, AEDE, ATEB, Chambre de Commerce	20	N'Djaména
22 Août 2001	Réunion CNPP-CTNSC-BM-ATEP, Evolution socio démographique et sanitaire de la population – lancement étude.	6	N'Djaména
22 Août 2001	Rencontre CTNSC – TCC Recrutement Main d'oeuvre	3	N'Djaména
22 Août 2001	Rencontre CTNSC-DH-BM Assistance Pour le Suivi et le contrôle des travaux de forage de la zone Pétrolière	3	N'Djaména
22 Août 2001	Rencontre CTNSC-DED-BM Evolution des activités préparatoires du FACIL	4	N'Djaména

22 Août 2001	Rencontre CTNSC-ESSO-BM-ATEP Echange d'informations dans la perspective de l'étude socio démographique et sanitaire de la zone pétrolière.	5	N'Djaména
27 Août 2001	Rencontre MEE-Panel d'Inspection-CTNSC	7	N'Djaména
27 Août 2001	Rencontre CNPP-Panel d'Inspection CTNSC	14	N'Djaména
29 Août 2001	Rencontre Panel d'Inspection – CTNSC	5	N'Djaména
18 – 20 Septembre 2001	Mise en place du Comité de Pilotage du FACIL	40	Zone Pétrolière
26 Septembre 2001	Réunion CTNSC-ESSO-BM Modification de certaines dispositions du plan de Gestion des déchets et modification du plan de tracé du pipeline.	5	N'Djaména

# **SUIVI ET CONTROLE DU PROJET PETROLIER DE DOBA**

Les conditions préalables au démarrage de cette activité de suivi et de contrôle sont :

- la sélection du personnel national et international, et
- la mise à disposition des locaux nécessaires.

## **1. - Sélection du personnel national**

Les séances de travail du groupe ad hoc chargé de la sélection du personnel du Secrétariat Exécutif du CTNSC se poursuivent encore.

## **2. - Assistance Technique Internationale**

Le CTNSC a entamé des négociations avec les experts individuels qui ont fait acte de candidature pour les services d'assistance technique auprès du Secrétariat Exécutif et du Superviseur sur site du CTNSC. Un programme d'interview des candidats est retenu pour début Octobre 2001.

Suite aux expressions d'intérêt reçues dans le cadre de l'avis relatif au service de panel d'experts, un dossier d'appel d'offres est en cours de préparation.

## **3. - Mise à disposition des locaux nécessaires**

Les travaux de rénovation à N'Djaména des bâtiments de la Coordination Nationale et du CTNSC sont terminés. La réception définitive des travaux est prévue pour la fin du mois de Septembre 2001.

Concernant la présence sur site, le Superviseur du CTNSC est logé dans un conteneur équipé de lit et a accès à la cantine et à l'infirmierie dans les mêmes conditions que les employés du consortium. Il dispose aussi d'un bureau équipé.

# SUIVI DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET PETROLIER

## *Mise en conformité et situations de non conformité de l'environnement relevées durant le trimestre*

### **Situations de non conformité**

L'objectif principal de la surveillance de l'environnement est l'observation des conditions du site et des activités de travail, afin de :

- vérifier et démontrer la conformité aux exigences environnementales, ou
- identifier et étayer les situations de non conformité existantes ou potentielles et mettre en œuvre des mesures correctives.

Les initiatives de conformité au PGE renvoient à une situation et/ou circonstance qui n'est pas encore une situation de non conformité, mais qui pourrait devenir une situation de non conformité si elle n'est pas traitée de manière satisfaisante. De plus, une initiative de conformité au PGE est une activité et/ou une démarche qui augmente le niveau de performance global du projet. Telle que définie, une initiative environnementale de conformité au PGE correspond à :

- un incident presque arrivé eu égard aux prévisions et/ou exigences environnementales du projet ; ou
- une bonne idée qui participe à l'amélioration continue de la performance globale du projet.

Dans le cadre des activités des contracteurs David Terrassement et Sub Sahara Services, le nombre cumulé de situations de non conformité environnementale relevés durant le troisième trimestre 2001 se présentent comme suit :

Niveau I	Niveau II	Niveau III	Total
36	03	0	39

### ***Situation de non conformité de niveau 1 : 36***

La situation de non conformité de niveau 1 est définie comme étant toute situation de non conformité ne cadrant pas avec les dispositions d'origine, mais n'étant pas considérée comme une menace immédiate à une ressource identifiée.

Des problèmes de niveau 1 se répétant peuvent se transformer en problèmes de niveau II s'ils ne sont pas traités de manière adéquate.

### ***Situation de non conformité de niveau II : 03***

La situation de non conformité de niveau II est définie comme étant une situation de non conformité qui n'a pas encore entraîné de dommages clairement identifiés ou n'a pas encore eu d'impact irréversible sur une ressource sensible ou importante, mais qui nécessite la mise en œuvre de mesures correctives rapides et une attention particulière sur le site, afin de prévenir de telles conséquences.

Des problèmes de niveau II se répétant peuvent se transformer en problèmes de niveau III s'ils ne sont pas traités de manière adéquate.

### ***Situation de non conformité de niveau III : 0***

La situation de non conformité de niveau III est définie comme étant une situation de non conformité particulièrement critique, comprenant généralement des dommages constatés à une ressource spécifiquement protégées ou la perspective raisonnable de dommages imminents.

Le Projet n'a pas connu de situations de non conformité critique (Niveau III) qui aurait pu entraîner l'endommagement des ressources spécifiques protégées ou donner lieu à des dommages probables imminents. Seuls des situations de non conformité de niveaux 1 et 2 ont été relevées par les responsables PGE du projet et elles ont toutes été ou sont actuellement prises en charge par le projet. Les domaines dans lesquels ces situations ont été identifiées sont les suivants :

- inadéquate gestion des déchets,
- inadéquate gestion des hydrocarbures,
- manque de salubrité,
- utilisation de matériaux non conformes (latérite, gravier, etc.),
- travail effectué en dehors des zones autorisées,
- matériel sub-standard ou engins en mauvaise condition,
- entretien ou manipulation du matériel non adéquat,
- insuffisance du suivi du PGE par le contracteur,
- manque de formation en Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE),
- socio-économie.

# SUIVI DES IMPACTS SOCIAUX DU PROJET PETROLIER

## *Sécurité des populations*

Au cours de ce trimestre, 82 réunions de sécurité ont été tenues dans 41 villages. C'est pour expliquer les divers thèmes choisis et portant sur la sécurité au travail, la circulation routière, les enfants à l'école, les sites d'emprunts, etc., que ces réunions ont eu lieu.

## *Compensation des riverains (champs pétroliers et oléoduc)*

Environ 30 villages ont été compensés au courant de ce trimestre. Le montant total des paiements effectués s'élève à environ 300 Millions de F.CFA.

On note que les paysans n'ont pas tenu compte de l'avertissement fait à leur endroit en ce qui concerne les terrains déjà identifiés et soumis à la compensation. Ils s'exposent au risque de perdre leur récolte qui ne sera pas dédommagé car tout a été déjà signalé.

Par ailleurs, les villageois de Koundja 2, de Gadjibian et de Bemborninga ont exprimé ouvertement leur refus face à l'éventuel changement de tracé de la route. Ils ne veulent pas de déviation. Mais suite aux consultations menées courant ce trimestre sur l'alternative de tracé de route, il a été retenu que :

- les équipes de topographes de David Terrassement reprennent leurs travaux dès le 17 Juillet 2001 afin de pouvoir finaliser leurs études à l'issue desquelles des consultations seront organisées avec la population concernée sur la question du tracé, et
- le Gouvernement étudiera le problème des arbres situés en bordure de la route et dont les racines ont été coupées lors des travaux de maintenance par Esso.

## *Sécurité des travailleurs nationaux travaillant pour le Consortium*

En début septembre 2001, le Projet a fêté au Tchad et plus particulièrement à la Base Esso de Komé, le premier Million d'heures de travail sans accident nécessitant un arrêt de travail. Bientôt, le Projet accumulera les 2 Millions d'heures de travail sans accident avec arrêt de travail.

Pendant ce trimestre, beaucoup de directives de sécurité ont été émises à l'attention des employés : premier secours, utilisation des extincteurs, vérification des détecteurs, alarme incendie, etc.

Il est important de noter que le Projet organise au profit de chaque nouveau employé, des cours portant sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement.

Suite aux nombreux cas de vols constatés (carburant et autres objets), le Projet a mis en place un dispositif de fouille que les employés admettent avec beaucoup de difficultés. Ils n'acceptent pas souvent d'être fouillés ou de rentrer à la base sans pour autant avoir des effets personnels.

### ***Consultations avec les villageois, la société civile et les autorités locales***

Les consultations effectuées avec les villageois lors de ce trimestre ont porté sur la question des déviations de la route, la question des champs et des sites sacrés situés au voisinage des puits et la question d'embauche locale.

Les villageois veulent bénéficier des avantages économiques que l'exécution des travaux de route et de creusement de forage de puits apportera.

Les agents de liaison et de contact avec les communautés locales (LCC) participent aux réunions sur les compensations mais recueillent aussi par ailleurs les préoccupations des populations en matière d'emploi dans les villages.

Les efforts d'embauche locale entrepris jusque là concernent 2 types d'employés :

- ouvriers non spécialisés recrutés dans les villages pour un contrat de 3 mois uniquement ;
- ouvriers spécialisés ou semi spécialisés recrutés à travers les bureaux de placement localisés à N'Djaména, Moundou, Doba, Sarh et Abéché. Les bureaux de Sarh et d'Abéché ne sont toujours pas opérationnels mais, ils le seront dès la fin de la saison pluvieuse.

Pour le recrutement des ouvriers spécialisés, les tests se dérouleront désormais à la base ESSO de Komé. La durée des contrats est d'un an renouvelable avec la possibilité de reconversion en cas de besoin et la période d'essai est de 3 mois.

Il est important de noter que suite aux dernières revendications salariales du personnel tchadien employé dans le Projet, des promesses ont été faites en ce qui concerne l'augmentation des salaires mais au cas par cas.

Pour ce qui est des primes de panier pour le personnel logeant en dehors de la base de Komé, il a été alloué les indemnités suivantes :

- Petit déjeuner : 300 F.CFA pour toutes les catégories ;
- Déjeuner : 500 F.CFA pour les ouvriers et 1100 F.CFA pour les cadres.

# **INTERVENTION RAPIDE D'AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES ET AUTRES MESURES**

## ***Etude de planification urbaine de Doba, Bébédjia et Moundou***

Le CTNSC a entamé des négociations avec le Groupe Huit en vue de la signature du contrat. Le démarrage des activités de terrain est prévu pour début octobre 2001.

## ***Construction de marchés publics, d'abattoirs et d'un marché aux bestiaux (à Doba et Bébédjia)***

Les demandes de proposition sont en cours d'évaluation pour une proposition d'attribution.

## ***Assainissement eaux pluviales et collecte d'ordures (Doba et Bébédjia)***

Le CTNSC a entamé des négociations avec le BEGRS en vue de la signature du contrat. Le démarrage des activités de terrain est prévu pour début octobre 2001.

## ***Renforcement de la production d'eau potable (Doba)***

Le creusement et l'équipement du nouveau forage de Doba a été regroupé avec le projet de forages ruraux dont l'ouverture des offres a été faite le 3 septembre 2001. Le Comité Technique d'évaluation devra déposer les résultats de l'analyse des offres avant la fin du mois de septembre 2001 pour permettre la mobilisation des foreurs courant Octobre 2001.

## ***Campagne de forages ruraux***

Pour permettre aux foreurs de se mobiliser immédiatement après la saison des pluies, le CTNSC devra actionner le Comité Technique d'Evaluation pour qu'il dépose son rapport avant la fin du mois de septembre 2001.

## ***Campagne de prévention MST/SIDA***

Le PPLS est en train d'achever son premier rapport d'analyse sur la situation sanitaire du projet et se propose de le soumettre au CTNSC pour étude et observation courant Octobre 2001.

### ***Promotion de la gestion durable des forêts***

L'AEDE a produit son premier rapport d'avancement et d'impact de l'immigration, de la construction de la route et des installations du champs pétrolier sur le développement des forêts dans la zone pétrolière. Ce rapport sera discuté à Bébédjia en atelier courant Octobre 2001 avec la société civile de la zone puis envoyé à la Banque Mondiale pour observations et avis de non objection.

### ***Fonds d'Actions Concertées et d'Initiatives Locales (FACIL)***

Le CTNSC a organisé du 18 au 20 septembre 2001 la cérémonie officielle de prise de fonction du Comité de Pilotage. Après cette cérémonie d'installation, le Comité de Pilotage a décidé de se réunir le 10 octobre 2001 afin de procéder à la sélection du personnel de la Cellule de Gestion du FACIL et examiner avec le concours de l'Assistant Technique de la DED, les premières demandes de financement enregistrées jusqu'à ce jour.

### ***Plan de Développement Régional (PDR)***

Le CTNSC a signé avec ACODE le contrat de prestation de service pour la réactualisation du Cadre de Développement Régionale. Une réunion est prévue le 2 Novembre 2001 pour l'examen du document préliminaire qui sera déposé par ACODE.

# **RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DU CTNSC**

## ***Recrutement des agents du CTNSC***

Au vu de la programmation des séances du Comité ad hoc chargé de la présélection des candidats aux postes techniques et administratifs du Secrétariat Exécutif du CTNSC, le recrutement du personnel du Secrétariat Exécutif du CTNSC sera effectif en Octobre 2001.

## ***Formation des agents du CTNSC***

Un programme sera établi avec le recrutement de l'assistance technique au CTNSC pour lequel des candidatures individuelles sont en cours de considération pour une interview.

## ***Réhabilitation et extension des bureaux***

Les travaux de rénovation des bâtiments de la Coordination Nationale et du CTNSC sont terminés et la réception définitive des travaux est prévue pour fin septembre 2001.

Pour ce qui est de la construction neuve (extension), les offres sont en cours d'évaluation pour une proposition de contrat.

Un contrat d'assurance responsabilité civile pour les bâtiments abritant la Coordination Nationale et le CTNSC est signé avec la STAR Nationale.

## ***Equipement des bureaux, matériels informatiques et véhicules***

Le CTNSC prépare un dossier complet d'appel d'offres en vue de le soumettre à la Banque Mondiale pour avis de non objection. Ce dossier concerne le reste des besoins du CTNSC et de la Coordination Nationale en matériel et équipement des bureaux.

## ***Assistance technique au CTNSC***

Les consultants individuels ayant fait acte de candidature pour les services d'assistance technique auprès du Secrétaire exécutif et du Superviseur sur site du CTNSC seront interviewés courant Octobre 2001 afin que les consultants retenus soient en place rapidement.

### ***Panel Consultatif International***

Le CTNSC est entrain de préparer le dossier d'appel d'offres afin de le soumettre à la Banque Mondiale en octobre 2001 pour avis de non objection.

### ***Système d'information de gestion de l'environnement (EMIS)***

Le CTNSC est entrain de préparer le dossier d'appel d'offres afin de le soumettre à la Banque Mondiale en octobre 2001 pour avis de non objection.

### ***Réponse en cas de déversement d'hydrocarbures***

Elle est programmée être mise en œuvre dès la mobilisation des consultants du CTNSC.

### ***Suivi socio - démographique des populations***

Le CTNSC a entamé des négociations avec l'Association Tchadienne pour l'Etude des Populations (ATEP) en vue de signer la convention courant Octobre 2001 et débiter rapidement les premières enquêtes.

# **RENFORCEMENT DE LA CAPACITE INSTITUTIONNELLE DE LA DIRECTION DU PETROLE**

## ***Experts en Ingénierie et Pétrole***

Les termes de référence sont en cours de finalisation

## ***Conseillers Juridiques et Financiers***

L'avis de non objection de la Banque Mondiale à la lettre d'invitation est donné le 16 mai 2001.

## ***Auditeurs des partenaires privés et étude sur le prix du brut***

La Direction du Pétrole a entamé des négociations de contrat avec Arthur Anderson avec l'objectif de signer le contrat en Octobre 2001.

# **APPUI OPERATIONNEL A LA COORDINATION NATIONALE**

Le niveau de l'ampleur de l'appui à la Coordination Nationale est en cours de définition.

# COMMUNICATION

## *Information et Sensibilisation des Populations sur la Migration*

Un programme est en cours d'élaboration conjointement avec la Banque Mondiale.

## *Autres Actions de Consultation et de Communication*

Les actions de consultation et de communication publiques font partie du processus de conception du projet. Ce processus se poursuit encore aujourd'hui, au moment même où le projet se prépare à entamer la construction des installations des champs pétroliers et du pipeline.

Le Projet s'est engagé à diffuser des informations au public à travers un magazine bilingue qui sera distribué auprès du public deux ou trois fois par an et des rapports trimestriels qui seront publiés sur le site Web du projet [www.essochad.com](http://www.essochad.com).

Les possibilités d'une large diffusion des rapports sur papier des différentes missions de supervision des Groupes externes de la Banque Mondiale (ECMG et IAG) sont en étude.

# GESTION DU SECTEUR PETROLIER

Cette activité de suivi et de contrôle vise à s'assurer de la bonne mise en œuvre des activités de renforcement de la capacité institutionnelle à gérer le développement futur de l'ensemble du secteur pétrolier tchadien. Les autorités tchadiennes souhaitent renforcer leurs capacités dans les domaines suivants : (i) cadre réglementaire applicable à la mise en valeur des ressources pétrolières, notamment pour ce qui concerne la nécessité de veiller au déroulement écologiquement et socialement rationnel de ces activités ; (ii) formation et assistance technique à la Direction du Pétrole pour la gestion de sa base de données pétrolières ; et (iii) capacité de négociation avec les investisseurs potentiels. En outre, la Direction du Pétrole, qui est responsable de ces activités, doit bénéficier d'un appui logistique, notamment sous forme d'équipements. Il est en particulier nécessaire de conserver soigneusement les données et les informations géologiques et géophysiques dans un lieu à l'abri des variations climatiques. Cette composante «gestion du secteur pétrolier » comporte deux sous-composantes : (i) établissement d'un cadre réglementaire précisant, entre autres, les règles environnementales régissant la recherche et la production pétrolières au Tchad ; et (ii) l'élaboration d'un système de gestion des informations du secteur pétrolier, accompagnée d'un soutien opérationnel.

La gestion du secteur pétrolier n'a pas effectivement démarré par ce que l'équipe en charge de son exécution est en train d'être mise en place.

# **REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU SECTEUR PETROLIER**

En cours de considération

# **SYSTEME DE GESTION DES INFORMATIONS DU SECTEUR PETROLIER**

En cours de finalisation.