



# Banco Mundial en Honduras

Noviembre 2009



Numero de Crédito: 40990		Fecha de Efectividad: 4-Ago-2006		Fecha de Cierre: 30-Jun-2010	
<b>PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL</b>					
<b>Agencia Ejecutora:</b> Fondo Hondureño de Inversión Social (504) 233-1765		<b>Contacto en Agencia:</b> Eduardo Sánchez <a href="mailto:esanchez@fhis.hn">esanchez@fhis.hn</a>		<b>Monto Original:</b> USD 47,0 M / SDR 32,0 M	
		<b>Desembolsos a Julio 16,2009 :</b> USD 13,3 M / SDR 8,3 M		<b>Monto Disponible a Julio 16,2009:</b> USD 37,9 M / SDR 23,6 M	
<b>Tarea</b>	<b>Responsable</b>	<b>Correo Electrónico</b>		<b>Numero Telefónico</b>	
<b>Jefe de Equipo</b>	Stephen Brushett	sbrushett@worldbank.org		+1 (202) 473-4153	
<b>Oficial de Operaciones de País</b>	Dante Mossi	dmossireyes@worldbank.org		(504) 239-4551	
<b>Especialista en Adquisiciones</b>	Etel Bereslawski	ebereslawski@worldbank.org		+ 1 (202) 473-4381	
<b>Especialista de Desembolsos</b>	Gustavo Raposo	graposo@worldbank.org		+1 (202) 458-4406	
<b>Especialista en Administración Financiera</b>	José Rezk	jrezk@worldbank.org		(504) 239-4551	
<b>Director General de Crédito Público</b>	Gloria Canales de Castro	gcastro@sefin.gob.hn		(504) 222-0111	
<b>Director General de Inversiones Públicas</b>	Rosa Lidia Montes de Oca	rmontesdeoca@sefin.gob.hn		(504) 222-0111	
<b>Enlaces Importantes:</b>					
<b>Documento de Proyecto</b>	<a href="http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&amp;piPK=73230&amp;theSitePK=456502&amp;menuPK=456533&amp;Projectid=P086775">http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&amp;piPK=73230&amp;theSitePK=456502&amp;menuPK=456533&amp;Projectid=P086775</a>				
<b>Mas información del proyecto</b>	<a href="http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&amp;piPK=73230&amp;theSitePK=456502&amp;menuPK=456533&amp;Projectid=P086775">http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&amp;piPK=73230&amp;theSitePK=456502&amp;menuPK=456533&amp;Projectid=P086775</a>				
<b>Sistema de Seguimiento de Adquisiciones</b>	<a href="http://www.iniciativasepa.org">http://www.iniciativasepa.org</a>				
<b>Secretaria de Finanzas (SIAFI)</b>	<a href="http://www.sefin.gob.hn">http://www.sefin.gob.hn</a>				
<b>Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP):</b>		<b>Progreso hacia el alcance del ODP:</b>		<i>Satisfactorio</i>	
Los objetivos de desarrollo del proyecto son (i) mejorar el acceso, la calidad y la sostenibilidad de servicios de infraestructura (carreteras, agua & el saneamiento, y la electricidad) para el rural pobre en Honduras; y (ii) desarrollar capacidades y permitir el ambiente para la provisión de servicios y planificación localmente-manejado.					
<b>Componente</b>			<b>Calificación</b>	<b>Financiamiento del Banco (Millones USD)</b>	
1. Apoyar el planeamiento participatorio local para la entrega integrada de servicios de infraestructura			Satisfactorio	1,3	
2. Entrega de servicios de infraestructura			Moderadamente Satisfactorio	40,2	
3. Asistencia técnica de fortalecimiento da capacidad local y desarrollo de política			Moderadamente Satisfactorio	3,5	
4. Manejo, monitoreo y evaluación del proyecto			Moderadamente Satisfactorio	2,0	
<b>Financiamiento Aprox. IDA</b>				<b>47,0</b>	
<b>Calificaciones de Desempeño de Implementación</b>					
<b>Progreso de Implementación (IP)</b>	Moderadamente Satisfactorio	<b>Fondos de Contraparte</b>		Moderadamente Satisfactorio	
<b>Administración de Proyecto</b>	Moderadamente Satisfactorio	<b>Adquisiciones</b>		Moderadamente Satisfactorio	
<b>Administración Financiera</b>	Moderadamente Satisfactorio	<b>Monitoreo y Evaluación</b>		Moderadamente Satisfactorio	
<b>Resumen de la Calificación del Objetivo de Desarrollo</b>	Moderadamente Satisfactorio	<b>Compromiso Gobierno</b>		Satisfactorio	
<b>Involucramiento Publico</b>	Satisfactorio				



# Banco Mundial en Honduras

Noviembre 2009



Resultados Esperados	Resultados a la Fecha
<ul style="list-style-type: none"> <li>67% de la población con mejoras al acceso de agua y saneamiento, proporcionando calidad y sostenibilidad en áreas específicas (Cra y Chorti).06/30/2010.</li> <li>38% de la población con nuevos servicios de electricidad, proveídos con calidad adecuada y sostenibilidad en áreas específicas (Cra y Chorti). 06/30/2010</li> <li>200,000 de la población con carreteras rehabilitadas y con arreglos adecuados de mantenimiento durante todo el año en áreas específicas (Cra y Chorti). 06/30/2010.</li> <li>6 UTIs operando con personal técnico entrenado y presupuesto adecuado para mediados de 2010.06/30/2010.</li> <li>\$10 millones de dólares de contratos con éxito conseguidos por UTI (cumulativo) 06/30/2010. (Cra y Chorti únicamente).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esto será medido al final del proyecto como parte de la evaluación de Impacto. 03/20/2009.</li> <li>Esto será medido al final del proyecto como parte de la evaluación de Impacto. 03/20/2009.</li> <li>Esto será medido al final del proyecto como parte de la evaluación de Impacto. 03/20/2009.</li> <li>6 UTIs están operando actualmente con personal entrenado en las áreas de administración financiera, adquisiciones y supervisión técnica. Aunque, algunas tienen limitaciones con el presupuesto y van a tener que ser fortalecidas con equipo y personal adicional. 03/20/2009.</li> <li>35 contratos en CHORTI y en CRA, con un valor total de \$6.9millones (USD). En las cuatro nuevas mancomunidades un total de 61 contratos con un valor total de \$3.9 millones (USD) han sido adquiridos. 03/20/2009.</li> </ul>

## Cumplimiento de Convenios Legales

Referencia del Convenio de Crédito #40990-HO	Descripción del Convenio	Fecha de Entrega	Status
Sección 3.01	FHIS concreta acuerdo de subsidio	Recurrente	Cumplida
Sección 3.02	FHIS concreta acuerdos con agencias del sector participantes	Recurrente	Cumplida
Sección 3.03	FHIS concreta acuerdos de estructura con mancomunidades elegibles	Recurrente	Cumplida
Sección 3.04	FHIS concreta acuerdos con proveedores de electricidad	Recurrente	Cumplida
Sección 3.05	Plan de Adquisiciones adoptado y actualizado	Recurrente	Cumplida
Sección 3.06	Cada mancomunidad elegible adopta el Manual de Operaciones	Recurrente	Cumplida
Sección 3.07	FHIS tiene que establecer y mantener un comité asesor	Recurrente	No Cumplida
Sección 3.08	FHIS tiene que implementar una estructura conceptual para administración social y ambiental	Recurrente	Cumplida Parcialmente

**Instrumento de Préstamo:** SIL - Specific Investment Loan, **Tipo de Préstamo:** IDA - IDA Credit, **Plazo de Préstamo:** 20 Años, **Periodo de Gracia:** 10 Años,

**Cuota de Compromiso:** 0.50% (tasa actual), **Cargos por Servicio:** 0.75%

**\*SDR:** Una canasta de monedas, consistiendo el euro, yen japonés, en la libra esterlina, y en dólar de EE.UU. Es calculado como la suma de cantidades específicas de las cuatro monedas valoradas en dólares de EE.UU., por tasas de cambio citadas a mediodía cada día en el mercado londinense.