

ວິທີການຂອງທະນາຄານໂລກ  
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ທາງດ້ານສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ,  
ການປົກຄອງ ແລະ ການເງິນ ຢູ່ໃນໂຄງການໄພຟ້ານຈໍຕິກນໍ້າເທິນ 2

ສປປລາວ

ພຶດສະພາ 2007

ກະລຸນາໃສ່ຮູບໜ້າປົກທີ່ນີ້

ວິທີການຂອງທະນາຄານໂລກ  
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ທາງດ້ານສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ,  
ການປົກຄອງ ແລະ ການເງິນ ຢູ່ໃນໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2

ສປປລາວ

ພຶດສະພາ 2007

ສັງລວມເນື້ອໃນເອກະສານ

ບົດລາຍງານສະບັບທີ 7 ຂອງທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ ກ່ຽວກັບໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2

**ພາກສະເໜີ**

ທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ ສໍາລັບໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄັ້ງທີ 7 ຂອງຕົນ ຢູ່ໃນໄລຍະວັນທີ 5 - 16 ກຸມພາ 2007. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ດ້ວຍການເບິ່ງປະເດັນ ແລະ ບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ທີ່ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄັ້ງທີ 6, ຊຶ່ງໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ເບິ່ງ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງໂຄງການ, ເບິ່ງການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍສົມທຽບໃສ່ລະດັບຂອງວຽກງານການກໍ່ສ້າງ, ຄວາມຊັກຊ້າ ຢູ່ໃນ ການຕັດໄມ້ອອກຈາກອ່າງເກັບນໍ້າ ຊຶ່ງສາມາດສ້າງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການວາງແຜນໃນການກັກນໍ້າ ເຂົ້າໃນອ່າງ ຢູ່ທີ່ພູພຽງນາກາຍ, ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງ ຫຼື ຂໍ້ຄົງຂ້າງ ທາງດ້ານຄວາມສາມາດ, ແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນໜ້າ ໂດຍໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນເຄື່ອງຈັກຂອງການພັດທະນາ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ.

ໂດຍການມີຜູ້ຊ່ຽວຊານເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 3 ຄົນຢູ່ໃນຂະແໜງວຽກງານດ້ານການປົກຄອງ ແລະ ການ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດ, ບັນຫາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະສັງຄົມ - ວັດທະນະທໍາ ຂອງການພັດທະນາ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ, ທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ ສາມາດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກ ບັນຫາຢູ່ໃນຂົງ ເຂດວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້.

**ຂໍ້ສັງເກດ, ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາທີ່ສໍາຄັນ**

**ດ້ານການຈັດຕັ້ງ**

- ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະສານງານຂອງໂຄງການ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຂຶ້ນ. ໃນນາມ ເປັນສະຖາບັນນໍາໜ້າ ວຽກງານທາງດ້ານການເງິນ ສໍາລັບໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2

ເທີນ 2, ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສ້າງການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ເປັນດ້ານບວກ ໂດຍການໂອນເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງ ຈາກຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງຕົນ ຢູ່ທີ່ກຸງວໍຊິງຕັນ ໄປໃຫ້ຫ້ອງການປະຈໍາພາກພື້ນ ຢູ່ທີ່ບາງກອກ ແລະ ຫ້ອງການປະຈໍາປະເທດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

- ຜູ້ຈັດການຫ້ອງການຢູ່ໃນປະເທດ ຊຶ່ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນນາມເປັນຜູ້ປະສານງານ ຢູ່ຫ້ອງການທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສໍາລັບໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໜ້າທີ່ວຽກງານ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານ. ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ພາໃຫ້ນໍາໄປເຖິງການປັບປຸງການປະສານງານ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສໍາຄັນ ທີ່ຍົກຂຶ້ນໃນການມາກວດກາໂຄງການຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ຂອງທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ ຄື: ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໝູ່ບ້ານ ແລະ ການຕັດໄມ້ອອກຈາກອ່າງເກັບນໍ້າ.
- ຫ້ອງການຂອງທະນາຄານໂລກ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ປັບປຸງພະນັກງານດ້ານວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກຂອງຕົນ, ຢູ່ໃນໄລຍະຫຼັງນີ້ ຫ້ອງການດັ່ງກ່າວໄດ້ມີພະນັກງານ ຊຶ່ງເປັນຄົນລາວ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເປັນໜ້າພາກພູມໃຈ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຢູ່ໃນຂະແໜງການປະມົງ ແລະ ການປູກຝັງ ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງເນື້ອທີ່ ສໍາລັບວຽກງານກະສິກໍາ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຂອງພາກສ່ວນກະສິກໍາ - ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຊຶ່ງອີງໃສ່ການປະມົງ ແມ່ນໄດ້ຖືກວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບເຂດພູພຽງ ແລະ ເຂດກ້ອງເຂື່ອນ.
- ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຂຶ້ນໃໝ່ ເພື່ອເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ວຽກງານໃນຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊາດ. ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຊຶ່ງມີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການ (ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດຖະບານ) ເປັນປະທານຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ມີການຍັ້ງຢືນຄືນວ່າ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ເປັນກົນຈັກທີ່ສໍາຄັນ ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ ສປປ ລາວ.
- ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ຊີ້ນຳການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ອອກຈາກອ່າງເກັບນໍ້າ ເພື່ອຊີ້ນຳກວດກາວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ວຽກງານ ໃນການກວດກາເສັ້ນທາງເຂົ້າໄປຂຸດຄົ້ນ, ຊາຍແດນຂອງເຂດເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເຂດຕັດໄມ້ອອກຈາກອ່າງເກັບນໍ້າ. ບັນຫາທີ່ສໍາຄັນໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນຈໍານວນຈຸລະມູນສານ ທີ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຮັກສາຢູ່ອ່າງເກັບນໍ້າໃນພູພຽງ ໂດຍບໍ່ສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍ່ຄຸນນະ ພາບນໍ້າ. ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ ໃຫ້ທຳການສຶກສາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້.

ທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນເຊື່ອວ່າ ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດເປັນໄປໄດ້ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ດ້ວຍການເອົາຈຸລະມູນສານ ອອກຈາກ ເຂດໃດເຂດໜຶ່ງສະເພາະເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງການສຶກສາທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນີ້ ສາມາດກຳນົດ ເຂດ ແລະ ຈຳນວນຈຸລະມູນສານທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາອອກ ຈາກອ່າງເກັບນ້ຳ, ໃນເມື່ອ ການເອົາຈຸລະມູນສານທັງໝົດອອກນັ້ນ ເປັນວຽກງານທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ ໃຊ້ ເວລາ ແລະ ວຽກງານດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍອາດຈະມີຜົນກະທົບດ້ານລົບໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

- ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ພັດທະນາແຜນງານ ເພື່ອເລັ່ງລັດການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ທັນກັບກຳນົດເວລາທີ່ສຳຄັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ການອ່ວຍນໍ້າຈາກນໍ້າເທີນ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີຜົນສຳເລັດ ໃນເດືອນມີນາ 2006. ເຂື່ອນກັ້ນນໍ້າຢູ່ທີ່ນາກາຍ ແລະ ລະບົບສົ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ຕິດພັນນັ້ນ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນສຳ ເລັດປະມານ 50-55% ໃນການກະກຽມກັກນໍ້າເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າ ຢູ່ໃນກາງປີ 2008. ໄດ້ ມີການຕົກລົງໃນການນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອຂົນສົ່ງ ໄມ້ທ່ອນທີ່ຕັດຈາກອ່າງເກັບນໍ້າ ເພື່ອເລັ່ງໃຫ້ວຽກງານການຕັດໄມ້ອອກຈາກອ່າງເກັບນໍ້າ ຢູ່ພູພຽງນາກາຍດຳເນີນໄປໄວຂຶ້ນ.
- ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໝູ່ບ້ານ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າດີ. ໃນຈຳນວນ 17 ໝູ່ບ້ານທີ່ມີ 1,200 ຄອບຄົວໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ພູພຽງນາກາຍ ກ່ອນທີ່ຈະມີການກັກນໍ້າເຂົ້າອ່າງ ເກັບນໍ້າ, 10 ໝູ່ບ້ານທີ່ມີ 600 ຄອບຄົວ ໄດ້ມີການຍົກຍ້າຍດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໄປ ຢູ່ສະຖານທີ່ສ້າງຕັ້ງບ້ານໃໝ່. ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍົກ ຍ້າຍຈັດສັນຊຸມຊົນ ທີ່ບໍ່ທັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ສຳເລັດໃນກາງປີ 2008.

### ວຽກງານການກໍ່ສ້າງ

- ຂີ້ຝຸ່ນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຍັງເປັນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຢູ່ໃນເຂດເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງ. ເຕັກນິກໃນການ ປູກຫຍ້າ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ (ມີການນຳໃຊ້ຫຍ້າເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງໜ້າດິນທີ່ ຄ້ອຍຊັນ ແລະ ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ) ຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳມາສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າຄືນ ເພາະວ່າຫຍ້າຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ປູກໄປນັ້ນ ໄດ້ແຫ້ງຕາຍ, ອາດຈະຍ້ອນຫຍ້າທີ່ ນຳໄປປູກນັ້ນແຫ້ງເກີນໄປ. ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາ ວິທີການໃນການ ແກ້ໄຂໄລຍະຍາວກວ່າ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ຝຸ່ນ ແທນທີ່ຈະເປັນພຽງການຮີດນໍ້າເທົ່າ ນັ້ນ. ການນຳໃຊ້ເກືອ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອື່ນ ຄວນຈະນຳມາຄົ້ນຄວ້າ.
- ການຕິດຕາມລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ການຕີລາຄາຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ຊຶ່ງຄວນຈະຖືກ ດຳເນີນໂດຍໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າ ນໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ຊຶ່ງມີສິດ ອຳນາດໃນເນື້ອທີ່ໂຄງການ. ການຊິດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ຄວນຈະຖືກກຳນົດໃນເວລາມີ ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.

- ໃນເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 140 ກິໂລແມັດ ທີ່ຖືກກໍ່ສ້າງ, ກໍ່ສ້າງຄືນ ຫຼື ຂະຫຍາຍອອກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫາກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຖະໜົນ ກາຍມາ ເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນ. ຍານພາຫະນະທີ່ນຳໃຊ້ສຳລັບການກໍ່ສ້າງແລ່ນໄວເກີນໄປ, ສ້າງ ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ, ຊາວບ້ານ ແລະ ສັດທີ່ເດີນຕາມຖະໜົນ. ລະບົບການສົ່ງຂໍ້ມູນ, ການໃຫ້ການສຶກສາ ແລະ ການສື່ສານຢູ່ໃນບ້ານ ໄດ້ມີການ ຈັດຂະບວນການ ແລະ ແຜນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຮັກສາ ຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຊຶ່ງມີເປົ້າໝາຍໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຊາວບ້ານ ທີ່ບໍ່ ເຄີຍຢ່າງຂ້າມເສັ້ນທາງທີ່ມີການສັນຈອນ. ເຄື່ອງໝາຍຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍເຕືອນໄພເປັນພາສາລາວ ຈະໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ຈຸດຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.

**ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ**

- ການຂາດເຂີນໄມ້ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການກໍ່ສ້າງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າ ໃນການ ກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ອາໄສ ຢູ່ໃນເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. ເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍ ຄາດຄະເນວ່າ ຈະມີການສະໜອງໄມ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າອັນມ່ຽມ. ຕາມ ການຮ້ອງຂໍຂອງເຈົ້າແຂວງຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ບໍລິຄຳໄຊ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຕົກລົງຈັດສັນໄມ້ໃນຈຳນວນທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳ ເປັນ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ໃນເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ໂດຍມີການປະສານງານ ກັບ ສະມາຄົມປ່າໄມ້ຊາວບ້ານ.
- ການສ້າງລາຍຮັບແບບໝັ້ນຄົງ ແລະ ການປັບຕົວແບບໝັ້ນຄົງ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແມ່ນບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານໃນເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. ການຫັນປ່ຽນວິທີການໃນ ການດຳລົງຊີວິດ ມາແຕ່ດົນນານໃນການຖາງປ່າເຮັດໃຫ້, ຊຶ່ງຊຸມຊົນຢູ່ໃນລະດັບບ້ານ ຮູ້ ຈັກວິທີຄຸ້ມຄອງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນວິທີການທີ່ມີຄວາມ ຕິດພັນກັບ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍຫັນໄປມີຊີວິດແບບໃໝ່ ຊຶ່ງ ສາມາດໄດ້ຮັບການບໍລິການ ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ການສະໜອງ ນ້ຳ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສ, ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ ຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ ນີ້. ເຖິງວ່າວຽກງານທຸກຢ່າງຈະໄດ້ຮັບການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເອົາໃຈ ໃສ່, ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ອາດຈະພາໃຫ້ສູນເສຍ ຄວາມເປັນເອກະລັກ ທາງດ້ານ ວັດທະນະທຳ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຖື ຂອງຊົນເຜົ່ານັ້ນຈາກຫາຍໄປ ແລະບາງຄັ້ງອາດ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການຢູ່ລອດ ຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າໃດໜຶ່ງ. ລະດັບເປົ້າໝາຍຂອງລາຍຮັບ ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາ ແລະ ອາດຈະບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງຊອກ ຫາໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບຢູ່ແຫ່ງອື່ນ ຊຶ່ງອາດຈະສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ການສືບຕໍ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານ ໂດຍມີ ການປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນ, ຖ້າດີແທ້ຕ້ອງມີການນຳໃຊ້ ການສັງເກດການການ

ພັດທະນາຂອງມະນຸດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີການປົກສາຫາລືເປັນກຸ່ມ, ບໍ່ແມ່ນນຳ  
ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ຄຳຖາມ ໃນການຕີລາຄາຈຳນວນວຽກງານ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງການຕີ  
ລາຄາຄຸນນະພາບ ຂອງການປັບຕົວ ແລະ ລະດັບຄວາມກົດດັນ ທາງດ້ານວັດທະນະ  
ທຳ.

- ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານຳຕົກນຳ  
ເທີນ 2 ເປັນໄລຍະຍາວ. ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນຜົນສະທ້ອນ ຂອງວຽກງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ  
ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປ. ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການຖອນການ  
ຊ່ວຍເຫຼືອ ຕ້ອງໄດ້ນຳມາທົບທວນຄືນ. ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວນີ້ ຄວນອີງໃສ່ສະພາບ  
ການຕ່າງໆ ຊຶ່ງບາງຄັ້ງອາດບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄວ້ໄດ້ໝົດ ຍ້ອນວ່າຍັງມີການດຳເນີນ  
ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ວຽກງານກ່ຽວກັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແມ່ນກຳລັງ  
ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ທົດສອບໄປພ້ອມກັນ.

### ຜົນກະທົບຢູ່ກ້ອງເຂື່ອນ ແລະ ໂຄງການສຳລັບເຂດກ້ອງເຂື່ອນ

- ບໍລິສັດໄຟຟ້ານຳຕົກນຳເທີນ 2 ໄດ້ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ເພື່ອຟື້ນຟູ  
ເຂດກ້ອງເຂື່ອນ ຢູ່ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2006 ແລະ ໄດ້ອອກຄູ່ມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  
ວຽກງານ 1 ເດືອນຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ມີການບັນຈຸຜົນຂອງການສຶກສາທາງດ້ານອຸທິກ  
ກະສາດ ຊຶ່ງມີການຄາດຄະເນີ ຂອບເຂດ ແລະ ປະລິມານຂອງຜົນກະທົບທາງລົບ ທີ່  
ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ການດຳເນີນຊີວິດການເປັນຢູ່ (ການປະມົງ, ການປູກພືດ ແລະ ການ  
ລ້ຽງສັດ). ໄຟຟ້າຂົ່ມຂູ່ດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນວ່າມີການສົ່ງນຳ ຈາກອ່າງເກັບນ້ຳ  
ແຫ່ງໜຶ່ງໄປສູ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ພາໃຫ້ບໍລິມານນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ ລວມທັງການໄຫຼຂອງນ້ຳຢູ່ເຂບັ້ງ  
ໄຟ.
- ບໍລິສັດໄຟຟ້ານຳຕົກນຳເທີນ 2 ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍ  
ສະເພາະຢູ່ໃນຂັ້ນແຂວງ ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ ກ່ຽວກັບການ  
ພັດທະນາຢູ່ໃນແຜນງານພັດທະນາເຂດກ້ອງເຂື່ອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ສາມາດ  
ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ບໍ່ສະເພາະແຕ່ການທົບທວນ ແຜນ  
ພັດທະນາເຂດກ້ອງເຂື່ອນ ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມກວດ  
ກາ ແລະ ຕີລາຄາ ແຜນພັດທະນາດັ່ງກ່າວ. ການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານແບບມີສ່ວນ  
ຮ່ວມ ແລະ ມີຄວາມຮັດກຸມຫຼາຍຂຶ້ນ ຕ້ອງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດ  
ກຳນົດບັນຫາໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງທັນການ.
- ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍການປະສານງານກັບ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານຳຕົກນຳເທີນ  
2 ຕ້ອງມີແຜນການທີ່ຊັດເຈນ ໃນການເກັບ ນ້ຳທີ່ເຫຼືອ ເພື່ອການຊົນລະປະທານ ເພື່ອ  
ຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດສະໜອງນ້ຳໄດ້ຕະຫຼອດປີ ໃຫ້ແກ່ຊາວນາທີ່ຢູ່ກ້ອງເຂື່ອນ. ບໍລິສັດ  
ໄຟຟ້ານຳຕົກນຳເທີນ 2 ໄດ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂຈຳນວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຕັດ

ສິນໃຈ ຈາກອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ຊາວບ້ານກ່ອນທີ່ລະບົບຊົນລະປະທານ ດັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ເງື່ອນໄຂໜຶ່ງແມ່ນການຈັດຕັ້ງຊາວນາ ໃຫ້ເປັນ ສະມາຄົມຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ມີການເກັບຄ່າທຳນຽມໃນການນໍາໃຊ້ນໍ້າ. ອຳນາດການປົກ ຄອງແຂວງ, ຊຶ່ງອາດຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ ແມ່ນໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ, ຄວນນໍາເອົາແນວຄິດລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວນີ້ ໄປຈັດຕັ້ງຊາວ ນາໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຄົມຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າ ຊຶ່ງມີເພດຍິງເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມດັ່ງ ກ່າວເຊັ່ນກັນ. ການສຶກສາກ່ຽວກັບການກຳນົດລາຄານໍ້າ ຄວນດຳເນີນໄປດ້ວຍການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານວິຊາການຈາກທະນາຄານໂລກ. ຕາຕະລາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຄວນມີເວລາພຽງພໍສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານອັນສໍາຄັນ ກ່ອນທີ່ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ຈະເປີດດຳເນີນງານ.

- ການພັດທະນາທາງເລືອກ ໃນການດຳລົງຊີວິດການເປັນຢູ່ ສໍາລັບຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ກ້ອງເຂື່ອນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ. ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ອາດຈະນໍາໄປເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນເມື່ອປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງ ສາມາດເຮັດ ວຽກງານໄດ້ດີກວ່າຜູ້ອື່ນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສື່ສານລາຍ ງານຄວາມສ່ຽງທີ່ດີ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນຄວນໄດ້ຮັບການສ້າງ ຕັ້ງຂຶ້ນ.
- ການຕໍ່ຜ້າ ຖືວ່າເປັນທາງເລືອກ ໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ຕ້ອງການທີ່ສຸດ ສໍາລັບຊາວບ້ານທີ່ເປັນເພດຍິງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂີ້ໃຫ້ເຫັນຫຼາຍເຫດຜົນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້. ສິ່ງສໍາຄັນໃນນັ້ນ ແມ່ນຄວາມ ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ ໃນ ການຮຽນຮູ້ການວິຊາຊີບອັນໃໝ່. ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ແລະ ທະນາຄານ ໂລກ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແກ່ວິສາຫະກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ດັ່ງ ກ່າວນີ້. ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ທຶນງານທີ່ປຶກສາສາກົນ ເຫັນເຖິງຄວາມ ສິນໃຈທີ່ແຮງກ້າຂອງຕົນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຍິງທ້ອງຖິ່ນ ຖືວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການທີ່ ຈຳເປັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

**ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ທາຜົນ ກຳໄລ**

- ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ແມ່ນໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານຈາກສາກົນ ໄດ້ມີການປະສານງານ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ໂດຍມີຈຸດສຸມແກ້ໄຂບັນຫາ ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ, ຢູ່ທ່າໆ ໄກຊອກຫຼີກ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ; ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ທາງດ້ານສິ່ງແວດ

ລ້ອມ, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ. ທະນາຄານ ໂລກ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ຄວນສືບຕໍ່ ແລະ ປັບປຸງການຮ່ວມມືປະສານງານ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລື ທີ່ມີປະສິດທິພາບກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ແມ່ນໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ໃນລະດັບສາກົນ, ຖອດຖອນບົດ ຮຽນຈາກການປະສານງານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ ໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປັນໜ້າທີ່ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຕໍ່ວຽກງານ ຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງ ສປປ ລາວ. ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ທາຜົນກໍາໄລຈຳນວນໜຶ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມີເປົ້າໝາຍສະເພາະ ໃນຂົງເຂດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ການ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບໜ່ວຍງານຂອງ ລັດຖະບານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນ ຊາວໜຸ່ມລາວ - ຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຊຸມຊົນກັບແຜນງານເພື່ອການ ພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄວນ ຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສະມາຄົມທີ່ບໍ່ທາຜົນກໍາໄລ ຊຶ່ງທາກໍເກີດຂຶ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ. ການຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼື ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ທາຜົນກໍາ ໄລ ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ກັບປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ບໍ່ທັນມີ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຢູ່ທ່າງໄກຊອກລຶກ ຈະສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມທະວີ ຄວາມຕັດສິນໃຈ ຂອງອົງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນການພັດທະນາ ຕໍ່ບັນຫາວຽກງານທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ຕາມຄວາມຈຳເປັນສະເພາະ ຂອງທ້ອງ ຖິ່ນ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນເຖິງວັດທະນະທຳ ແລະ ວຽກງານຊຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນລະດັບຊຸມຊົນໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ.

**ການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ**

- ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ ເຫັນເຖິງ ຄວາມສັບສົນ ແລະ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈກ່ຽວກັບວິທີການ ໃນການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍ ແກ່ທີ່ດິນ ແລະ ຜົນລະບູກທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເມື່ອກ່ອນ. ຊາວນາຈຳນວນໜຶ່ງ ຮູ້ສຶກວ່າ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ບໍ່ມີຄວາມເປັນທຳຍ້ອນວ່າຊາວນາຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບ ການຊົດເຊີຍທີ່ດີກວ່າ ເຖິງວ່າຈະມາຈາກເຂດດຽວກັນ. ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງ ໃນ ການສະໜອງຂໍ້ມູນ, ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ລະບົບການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຊາບຢ່າງຈະແຈ້ງ ໂດຍບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການອະທິບາຍ, ລວມທັງການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະການໃຊ້

ຈ່າຍທຶນຮອນ ເພື່ອຂີດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍ. ກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນການສື່ສານກັບຊາວບ້ານ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ວິທີການ ໃນການສື່ສານຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ແບບທັນສະໄໝ. ແລະຍັງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຕິດຕາມເອົາຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຈາກຊາວບ້ານຢ່າງເປັນປະຈຳ, ແລະຢູ່ໃນຂະບວນການ ໃນການພັດທະນາຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.

**ການສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ການສຶກສາ**

- ລະດັບວິຊາການ ແລະ ການສຶກສາຂອງລັດຖະມົນຕີ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພະນັກງານທີ່ສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງ ພ້ອມທັງພະນັກງານຢູ່ໃນສະຖາບັນທີ່ສຳຄັນຂອງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານໂຄງການໄຟຟ້ານຳຕົກນຳເທີນ 2 ແມ່ນເປັນໜ້າປະທັບໃຈ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຈຳນວນພະນັກງານ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາດນັ້ນ ແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ ຖ້າສົມທຽບໃສ່ໜ້າທີ່ວຽກງານອັນໜັກໜ່ວງ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການໄຟຟ້ານຳຕົກນຳເທີນ 2 ສາມາດນຳໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ. ຢູ່ໃນລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ, ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານແຕ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃໝ່ຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການໄຟຟ້ານຳຕົກນຳເທີນ 2.
- ຢູ່ໃນການລົງມາກວດກາໂຄງການຄັ້ງນີ້ ທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດເນື້ອທີ່ໂຄງການ. ຍ້ອນວ່າໄດ້ມີການພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຢູ່ໃນໄລຍະລົງໄປຢັ້ງຢາມສະຖານທີ່ໂຄງການ. ມີຊາວໜຸ່ມຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນການຍົກລະດັບການສຶກສາ ໃນຂະແໜງທຸລະກິດ, ການສິດສອນ, ການແພດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຂອງຕົນໄດ້. ໂດຍລວມແລ້ວພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີການສຶກສາ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ລູກຂອງຕົນຈະບໍ່ກັບຄືນບ້ານ ຖ້າໄດ້ໄປອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ຕົວເມືອງໃຫຍ່ອື່ນໆ. ພໍ່ແມ່ໄດ້ຫວັງວ່າໂຄງການ ຈະນຳເອົາໂອກາດ ໃນການມີວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ກັບທີ່ ໄປໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ.
- ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄວນຮັບປະກັນວ່າພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ກອງທຶນເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ຖືກຈັດສັນໃຫ້ເພື່ອສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ສຳລັບລະດັບມັດທະຍົມ ແລະ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ຊຶ່ງເປັນແຫຼ່ງຮອງຮັບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນ

ບ້ານຕ່າງໆ. ຄວນມີການສະໜອງທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຄວນຈັດສັນຢ່າງເປັນທຳໃຫ້ແກ່ແຂວງຕ່າງໆ, ໂດຍໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ບັນດາແຂວງ ຜູ້ທຸກຍາກ.

- ລັດຖະບານຄວນຈັດແຜນງານ ໃນການໃຫ້ສິນເຊື້ອ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານສ້າງລາຍຮັບ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບຊາວໜຸ່ມ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ (ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ) ແລະ ສະຖາບັນທີ່ສາມາດສອນຫຼັກສູດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮຽນບໍ່ທັນໝູ່. ທະນາຄານໂລກ, ໂດຍຜ່ານໂຄງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ຄວນມີຄວາມເປັນເຈົ້າການຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການໂຄສະນາໂອກາດ ໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ວິສະວະກຳດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຂົງເຂດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງສາມາດສ້າງນັກສຶກສາ ສຳລັບຂະແໜງໄຟຟ້ານຳຕົກ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາອື່ນໆໃນອະນາຄົດ, ບໍ່ສະເພາະຢູ່ແຕ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ລວມເຖິງແຂວງອື່ນໆນຳ.
- ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານຢູ່ໃນໂຄງການໄຟຟ້ານຳຕົກນຳເທີນ 2 ທີ່ເປັນຫຼັກຖານເທັ້ນໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບເມືອງ ຊຶ່ງມີການໃຫ້ສິດອຳນາດແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ ໂດຍການສົ່ງເສີມພວກເຂົາເຈົ້າ ຜ່ານລະບົບການໃຫ້ສິນເຊື້ອຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່. ຖ້າເບິ່ງທາງດ້ານການສຶກສາແລ້ວ ທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ ເຫັນວ່າຜູ້ຊາຍແມ່ນມີລະດັບການສຶກສາສູງກວ່າຜູ້ຍິງ. ມີການໃຫ້ໂອກາດ ແກ່ທົ່ວໜ້າຄອບຄົວຫຼາຍກວ່າ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານຂອງກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຢູ່ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ສະມາຊິກຢູ່ໃນລະດັບບ້ານ ຄວນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານຢ່າງເປັນເຈົ້າການຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການລາຍງານຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ຍິງຢູ່ໃນບ້ານ ໃຫ້ແກ່ທ້ອງການໃຫຍ່ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຫາ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າປະເຊີນໜ້າ ລາຍງານໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ນຳໄປພິຈາລະນາ.
- ຂໍ້ສັ່ງເກດການອີກອັນໜຶ່ງ ທີ່ສຳຄັນຂອງທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ ເຫັນວ່າຍັງຂາດແຜນງານທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບຜູ້ເຖົ້າ ຫຼື ຜູ້ເສຍອົງຄະ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ມີຜູ້ເຖົ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດກ້ອງເຂື່ອນ ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດນາຂອງຕົນເປັນຕົ້ນຕໍ ແຕ່ວ່າມັນມີຄວາມຈຳເປັນ ໃນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນການກະກຽມເພື່ອປະອາຊີບ ໃນການປູກຜັກຂອງຕົນ ຢູ່ໃນອະນາຄົດອັນມຸ່ງນີ້. ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງຄວນນຳໃຊ້ສຳລັບຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນຜູ້ເສຍອົງຄະ. ທະນາຄານໂລກ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄວນພິຈາລະນາໃນການສ້າງແຜນງານລົບລ້າງການກີກໜັງສືທີ່ຈິງຈັງ ຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນແຜນງານດັ່ງກ່າວນັ້ນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ສູນຝຶກ

ອົບຮົມເພື່ອພັດທະນາທັກສະ ຄວນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອສະໜອງ ໂອກາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຫຼາຍຂຶ້ນ.

**ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາໂຄງການ**

- ຢູ່ໃນການລົງຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຄັ້ງທີ 6 ຂອງທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ ໃນປີ 2006, ຊຶ່ງເປັນການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຄັ້ງທຳອິດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການໄຟຟ້ານຳຕົກນຳເທີນ 2, ບໍລິສັດໄຟຟ້ານຳຕົກນຳເທີນ 2 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບຈຳນວນການຕິດຕາມກວດກາພາຍໃນ, ການ ຕິດຕາມກວດກາພາຍນອກ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາແບບເອກະລາດ ຊຶ່ງສ້າງ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ ຈຶ່ງ ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ບໍລິສັດໄຟຟ້ານຳຕົກນຳເທີນ 2, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໃນການຕົກລົງກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງ ແລະ ແຜນງານຂອງແຜນການໃນ ການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຈາກພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ ຊຶ່ງສາມາດຫລຸດຜ່ອນ ການລົງກວດກາໂຄງການໄດ້ ຢູ່ໃນໄລຍະເດືອນຕ່າງໆ (ໃນລະດູແລ້ງ).
- ຫຼັງຈາກການປິດການລະດົມທຶນ ຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານຳຕົກນຳເທີນ 2 ໃນເດືອນມິ ຕຸນາ 2005 ຈົນມາເຖິງການຕິດຕາມກວດກາຄັ້ງນີ້ ຂອງທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ ຊຶ່ງໄດ້ ເຮັດວຽກມາລວມທັງໝົດເປັນເວລາ 639 ມື້, ຢູ່ໃນມື້ 354 ມື້ (55%) ເປັນການຕິດຕາມ ໂຄງການຈາກພາຍນອກ, ຊຶ່ງສົມທຽບຕາມມາດຕະຖານທົ່ວໄປແລ້ວ ເຫັນວ່າເປັນການ ດຳເນີນງານທີ່ຊຸ່ນຊ້ຽວຫຼາຍ. ລະດັບຂອງການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງໂຄງການ ຕໍ່ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດ ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ລົ້ມເຫຼວໄດ້.
- ໂຄງການໄຟຟ້ານຳຕົກນຳເທີນ 2 ໄດ້ຖືກກຳນົດຂຶ້ນໃນກອບ ຂອງສັນຍາສຳປະທານ, ດ້ວຍເຫດນັ້ນມັນມີຄວາມຈຳເປັນ ໃນການດຳເນີນວຽກງານ ໃນກອບຂອງສັນຍາດັ່ງ ກ່າວ. ສຳລັບວຽກງານໃນການຕິດຕາມກວດກາຕ່າງໆ ແມ່ນຈຳເປັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີການປະສານງານຫຼາຍຂຶ້ນ. ບາງການຕິດຕາມໂຄງການ ສາມາດວາງແຜນຂຶ້ນໃຫ້ດຳ ເນີນໄປພ້ອມກັນ ແທນທີ່ຈະເປັນການດຳເນີນງານ ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນ.
- ທະນາຄານໂລກ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ໃນການສັງລວມ ແລະ ວິ ເຄາະບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະນຳທັງໝົດ ແລະ ກຳນົດການແກ້ໄຂບັນຫາ ຕໍ່ປະເດັນ ແລະ ບັນຫາໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ເຊັ່ນບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນໂດຍ ທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ, ແລະ ຄະນະທີ່ປຶກສາສາກົນ, ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ ກວດກາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄວນມີການ ຈັດພິມບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ ເປັນພາສາລາວ ເພື່ອໃຫ້ ຄົນລາວມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຄວາມຮັບຮູ້ຕໍ່ໂຄງການຫຼາຍຂຶ້ນ.

- ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ບັນຫາຄວາມເປັນທ່ວງເປັນໃຍດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະໄດ້ມີການສະເໜີສ້າງຕັ້ງລະບົບຕິດຕາມ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ໂດຍມີການພິຈາລະນາ 5 ຂັ້ນຕອນຂອງການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານ ໂດຍຜູ້ກວດກາພາຍໃນ, ຜູ້ກວດກາຈາກພາຍນອກ ແລະ ຜູ້ກວດກາທີ່ເປັນເອກະລາດ. ມັນຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ ສຳລັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງສປປ ລາວ ໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂວຽກງານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້.
- ບັນຫາຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນຈາກ ການຕິດຕາມໂຄງການ ທີ່ມີລັກສະນະເຄັ່ງຮ້ອນຄືດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດເປັນສິ່ງສະກັດກັ້ນການຮັບຮອງວິທີການ ໃນການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບຍືນຍົງຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ຢູ່ໃນປະເທດ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບົດຮຽນ ທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກໂຄງການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາໂຄງການໃນອະນາຄົດ ມີລະບົບການຈັດການ ທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ງ່າຍດາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍຫຼາຍດ້ານ ຊຶ່ງຖືກວາງແຜນສ້າງຂຶ້ນມາດີ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນເວລາ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ.

**ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ**

- ລະບົບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ເພື່ອນຳໃຊ້ລາຍຮັບສຸດທິ ທີ່ໄດ້ຈາກໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ຊຶ່ງໄດ້ມີການກຳນົດວ່າທຶນຮອນຂອງ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ຈະບໍ່ຖືກຈ່າຍເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ຈົນກວ່າລັດຖະບານ ຈະສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນເອງມີລະບົບຄຸ້ມຄອງ ທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລາຍຮັບດັ່ງກ່າວ ສາມາດນຳໄປເຖິງ ການເພີ່ມການບໍລິການ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ. ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ໃນການປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ທາງດ້ານການເງິນ ຂອງລັດຖະບານຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າລັດຖະບານ ຢາກປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ຕົນໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ. ທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມກຽມພ້ອມ ໃນການຍອມຮັບກ່ຽວກັບ ຄວາມຍືດຢຸ່ນວຽກງານບາງດ້ານ. ອົງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຄວນຮັບຮູ້ວ່າ ການປັບປຸງວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນຂະບວນການທີ່ຍາວນານ ແລະ ມີຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຊຶ່ງຊາເບິ່ງຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ.
- ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ໄລຍະປີ 2006-2010 ລັດຖະບານໄດ້ມີການກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ບັນຫາບູລິມະສິດ ແມ່ນການນຳໃຊ້ງົບປະມານເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ໃນດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການກໍ່ສ້າງໂຄງ

ລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ວຽກງານກະສິກຳຢູ່ຊົນນະບົດ. ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຄວາມຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວນີ້ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຕັດສິນ ໃນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ການຄັດເລືອກແຜນງານໃດໜຶ່ງສະເພາະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ຊຶ່ງຄວນກຳນົດຂຶ້ນຢູ່ໃນຍຸດທະສາດ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕ້ອງໄດ້ມີການດຳເນີນງານ ຢູ່ໃນຂອບເຂດການລົງທຶນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານບໍລິຫານທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມີການຕີລາຄາຂໍ້ສະເໜີ ໃນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ໂດຍສົມທຽບກັບຈຸດປະສົງ ຂອງຍຸດທະສາດໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

- ແຜນງານທີ່ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງສູງ ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດ-ແຜນງານປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດ ແມ່ນກຳລັງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ແຜນງານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືກກົດດັນ ໂດຍແຜນງານຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳເທີນ 2 ແຕ່ ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ທາງດ້ານການເງິນຂອງຕົນ. ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງວຽກງານ ຢູ່ໃນແຜນງານປັບປຸງ ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດ ໄດ້ລວມເອົາການພັດທະນາ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບຮອບດ້ານ ຊຶ່ງເປັນລະບົບແບບອັດຕະໂນມັດ ທີ່ສາມາດໃນການບັນຈຸ ແລະ ວິໃຈໃບຮັບເງິນ ແລະ ການຈ່າຍເງິນ, ລະບົບການບັນຊີແບບໃໝ່ ທີ່ສາມາດຊື້ໃຫ້ເຫັນໄດ້ການໃຊ້ຈ່າຍ ໂດຍສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຈຳນວນທີ່ໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ສະຖານທີ່ການໃຊ້ຈ່າຍ, ການວາງແຜນນຳໃຊ້ງົບປະມານ ບົນພື້ນຖານການຈັດປະເພດຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານ ແລະ ລະບົບການກວດສອບບັນຊີ ຈາກພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
- ແຜນງານເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບເມືອງ. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ຈະເກີດປະສິດທິຜົນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອ ມີການປັບປຸງສາຍພົວພັນ ທາງດ້ານການເງິນລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຄືນໃໝ່. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານ ແລະ ດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະມີການລວມສູນລະບົບການເກັບລາຍຮັບ, ແລະກຳນົດໜ້າທີ່ໃຫ້ແຂວງ ໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານຂອງຕົນ ຢູ່ໃນກອບຫຼັກການ ແລະ ບົດນຳໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານຂອງຊາດ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງລວມສູນທີ່ຮັດກຸມ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ຢູ່ໃນຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ງົບປະມານຂອງແຂວງ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ ໃນການພັດທະນາຊາດ, ລະບົບຫຼັກການ ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນງົບປະມານ ຕ້ອງໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ. ລະບົບການບັນຊີ ແລະ ການຄວບຄຸມວຽກງານ ຢູ່ໃນລະດັບແຂວງ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທີ່ຢູ່ໃນຂະ

ແໜງການເງິນ, ແລະຄວາມສາມາດ ຂອງການກວດສອບບັນຊີຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທີ່ບໍ່ແມ່ນວຽກງານດ້ານການເງິນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມລະບົບແບບໃໝ່ນີ້. ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ. ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ຕໍ່ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ.

- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ການກວດສອບບັນຊີແຫ່ງຊາດ ໂດຍຜ່ານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຊຶ່ງເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ການແຍກຕົວຂອງ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຈາກຫ້ອງວ່າການ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານວຽກງານຂອງຕົນໂດຍກົງ ໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ປະທານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ເຫັນບັນຫາໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການກຳນົດວຽກງານຄືດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ລາຍງານວຽກງານໂດຍກົງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ. ວຽກງານບູລິມະສິດຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແມ່ນການຍົກສູງຄວາມສາມາດ ໃນການກວດສອບທາງດ້ານການເງິນ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງ ຂອງແຜນງານປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດ.
- ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຄວນມີສິດໃນການກວດສອບບັນຊີ ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າ ນໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2. ການກວດສອບບັນຊີໂດຍລະອຽດນັ້ນ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ໂດຍຜູ້ກວດສອບບັນຊີຂອງບໍລິສັດ, ແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງລວມ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນັກງານ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.
- ໂດຍລວມແລ້ວ, ທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ດໍາເນີນວຽກງານຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແຜນງານ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ແລະ ມີຄວາມກຽມພ້ອມ ໃນການສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້.
- ທະນາຄານໂລກ ຄວນດໍາເນີນວຽກງານຮ່ວມກັບ ຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາຍອື່ນໆ ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອແບບຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ແບບສອງຝ່າຍ ເພື່ອສ້າງຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບ **MDI** ໂດຍຖືເປັນວິທີການ ໃນການສັງລວມການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດ ແລະ **MDI**.
- ລະດັບຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງທະນາຄານໂລກ ຕໍ່ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ແລະ ຕໍ່ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນວຽກງານທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສູງ. ໄດ້ມີ

ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບລະບົບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສາຍພົວພັນໃນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ້ອງການຂອງທະນາຄານໂລກ ຢູ່ໃນປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກຫ້ອງການຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນລະດັບພາກພື້ນຢູ່ທີ່ບາງກອກ. ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ແລະ ແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດ ເປັນວຽກງານທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນ ຢູ່ໃນໄລຍະສາມປີຕໍ່ໜ້າ ແລະ ມັນມີຄວາມສໍາຄັນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດຮັກສາພະນັກງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຄົບຖ້ວນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ໄດ້ປະຕິບັດມາແລ້ວ.

**ອະນາຄົດຂອງການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ**

- ໂດຍມີແຜນການໃນການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຫຼາຍແຫ່ງ ຢູ່ຕາມສາຍນໍ້າເທີນ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຂະຫຍາຍບົດຮຽນ ແລະ ວິທີການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ໄປສູ່ບັນດາໂຄງການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານທຶນຮອນ ຈາກທະນາຄານໂລກ ຫຼື ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ບໍ່ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າ ເປັນໂຄງການຕົວແບບ ໃນເມື່ອໂຄງການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ທັນຖືກກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ. ໃນທາງດຽວກັນ, ໃນການມີໜ້າຂອງທະນາຄານໂລກ ຢູ່ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ຫ້ອງການທຶນຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນມີການປະເຊີນໜ້າ ກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ໃນການຮັບປະກັນວ່າ ມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ຕ້ອງຖືກນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອບໍ່ເຮັດໃຫ້ມີການແຕະຕ້ອງເປົ້າໝາຍລວມຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເທີນ 2 ແລະ ບັນດາໂຄງການອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ຕ້ອງໄດ້ມີການຮັບປະກັນ ການອະນຸລັກເຂດອ່າງໂຕ່ງ ທີ່ສາມາດສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ສາຍນໍ້າເທີນ.
- ລັດຖະບານຄວນຈະມີ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ແບບສະສົມຮອບດ້ານ ຂອງບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນສາຍແມ່ນໍ້າເທີນ ຢູ່ໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງແບບຮອບດ້ານ. ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ຄວນຕິດພັນກັບວຽກງານ ຂອງອ່າງໂຕ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ຊຶ່ງອ່າງໂຕ່ງຂອງນໍ້າເທີນ ຖືວ່າເປັນອ່າງໂຕ່ງຍ່ອຍໜຶ່ງ ຂອງອ່າງໂຕ່ງດັ່ງກ່າວ.
- ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຕ້ອງຖືກສ້າງຂຶ້ນໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນເມື່ອມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ບໍ່ວ່າຈະເພື່ອການຊົມໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ສົ່ງຂາຍໄປໃຫ້ປະເທດໃກ້ຄຽງ.

- ທະນາຄານໂລກ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງເອກະສານ ທີ່ມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ທັງໝົດ ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມີສ່ວນພົວພັນກັບ ໂຄງການໄຟຟ້ານຳ້ຕົກນຳ້ເທີນ 2 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ ຈາກພາຍນອກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ.
- ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ສຳລັບບໍລິສັດໄຟຟ້ານຳ້ຕົກນຳ້ເທີນ 2, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ທີ່ຕ້ອງຈັດພິມບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄຟຟ້ານຳ້ຕົກນຳ້ເທີນ 2 ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການໄຟຟ້ານຳ້ຕົກໃນອະນາຄົດ.
- ທະນາຄານໂລກ ຄວນພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຢູ່ໃນລະດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບການຕີລາຄາຜົນສະທ້ອນ ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອການພັດທະນາ ຢູ່ໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງໄດ້ວາງແຜນຂຶ້ນ ໂດຍໂຄງການທີ່ບໍ່ແມ່ນໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຢູ່ທີ່ Northern Illinois University, Dekalb, Illinois.

**ສະຫລຸບ**

ທີມງານທີ່ປຶກສາສາກົນ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ຕໍ່ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ບົດລາຍງານສະບັບນີ້, ໂດຍສະເພາະສະມາຊິກຂອງທີມງານ ມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ການຮັບຕ້ອນຂອງຊາວບ້ານ ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ການຮັບຕ້ອນຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ຈິງໃຈຕໍ່ພວກເຮົາ ພ້ອມທັງໄດ້ເຊີນພວກເຮົາ ເຂົ້າຮ່ວມງານບາສີສູ່ຂວັນ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າຜົນ ຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ ຈະໄດ້ສ້າງປະໂຫຍດ ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ແກ່ປະຊາຊົນລາວທັງຊາດ.